UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Dirección General de Administración

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 424-2026-UNSCH-DIGA

Ayacucho, 24 de noviembre de 2026

VISTO:

El Informe Nº 2957-2026-UNSCH-UEI/RCG-J de fecha 24 de noviembre de 2026, Carta Nº 000207-2026-UNSCH-UEI/WSTQ-EPI-IV de fecha 20 de noviembre de 2026, y demás documentos adjuntos en un total de (49) folios útiles, con registro de **trámite SIIGE Nº 26177664,** sobre solicitud de aprobación de la Modificación N° 03 del Presupuesto Analítico del Adicional de Obra Nº 07 sin incremento presupuestal del proyecto CUI N° 2402381 "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de **Ciencias Biológicas** de la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga – Departamento de Ayacucho", y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo previsto por el artículo 18 de la Constitución Política del Estado, y en concordancia con el artículo 8 de la Ley Universitaria Ley Nº 30220, las Universidades Públicas son órganos de derecho público con autonomía académica, económica, normativa y administrativa, que ejercen sus funciones en el marco de la legalidad normativa vigente. En ese contexto, la emisión de actos administrativos en el ámbito de la gestión institucional responde a las competencias asignadas por el Estatuto Universitario y demás instrumentos de gestión orientadas al cumplimiento eficiente de los fines y objetivos;

Que, el texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 242-2018-EF, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país;

Que, a través de la Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG, de fecha 22 de diciembre de 2023, se aprueba la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL denominada "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", estableciendo un nuevo marco normativo de regulación para ejecución de las obras publicas bajo esta modalidad, garantizando un adecuado control gubernamental en el uso de los recursos del Estado;

Sobre los antecedentes del proyecto CUI N° 2402381 "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho":

Que, mediante **Resolución Rectoral Nº 330-2021-UNSCH-R**, de fecha 03 de setiembre del 2021, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", proyecto CUI N° 2402381, por el importe de S/. 25,224,837.28;

Que, mediante **Resolución Rectoral Nº 338-2024-UNSCH-R**, de fecha 26 de julio del 2024, se aprueba la actualización de costos y cambio de modalidad del Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la

Ayacucho, 24 de noviembre de 2026

Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", proyecto CUI N° 2402381, por el importe de S/. 25,999,866.41;

Que, mediante **Resolución Rectoral Nº 431-2024-UNSCH-R**, de fecha 05 de setiembre del 2024, se aprueba la ejecución de la obra: "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", proyecto CUI N° 2402381, bajo modalidad de administración directa, por el importe de S/. 25,999,866.41; con un plazo de ejecución de 14 meses;

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 447-2024-DIGA-UNSCH**, de fecha 13 de noviembre de 2024, se aprueba el Presupuesto Analítico N° 2 de la obra: "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", proyecto CUI N° 2402381, por el importe de S/ 1,000,000.00, con un periodo de ejecución de 02 meses;

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 448-2024-DIGA-UNSCH**, de fecha 13 de noviembre de 2024, se aprueba el Presupuesto Analítico N° 01 de la obra: "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", proyecto CUI N° 2402381, por el importe de S/ 255,812.23, con un periodo de ejecución de 31 días calendario;

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN V° B° CPC. Cesar V. Ochatoma Paravicino DIRECTOR UNSCH

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 463-2024-DIGA-UNSCH**, de fecha 14 de noviembre de 2024, se aprueba el presupuesto analítico N° 01 correspondiente a la primera habilitación de la obra: "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", proyecto CUI N° 2402381, por el importe de S/. 2,000,000.00, con un periodo de ejecución de 121 días calendario;

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES V° B° Ing. Rubén Cangana Gutierrez JEFE

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 011-2025-DIGA-UNSCH**, de fecha 17 de enero de 2025, se aprueba la ampliación de plazo N° 01 de la obra: "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", proyecto CUI N° 2402381, por el periodo de 30 días calendario;

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 012-2025-DIGA-UNSCH**, de fecha 17 de enero de 2025, se aprueba el Presupuesto Analítico N° 03 correspondiente a la tercera habilitación de la obra: "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", proyecto CUI N° 2402381, por el importe de 2,5000,000.00, con un periodo de ejecución de 03 meses;

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 175-2025-DIGA-UNSCH**, de fecha 20 de marzo de 2025, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 02 de la obra: "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 424-2026-UNSCH-DIGA

Ayacucho, 24 de noviembre de 2026

Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", proyecto CUI N° 2402381, por el periodo de 20 días calendario;

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 214-2025-DIGA-UNSCH**, de fecha 01 de abril de 2025, se aprueba la modificación N° 04 del Presupuesto Analítico N° 03 de la obra: "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", proyecto CUI N° 2402381, por el importe de S/. 2,500,000.00;

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 230-2025-DIGA-UNSCH**, de fecha 09 de abril de 2025, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 03 de la obra: "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", proyecto CUI N° 2402381, por el periodo de 19 días calendario;

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN V° B° CPC. Cesar V Ochaloma Palomino DIRECTOR UNSCH

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 367-2025-DIGA-UNSCH**, de fecha 10 de junio de 2025, se aprueba el Presupuesto Analítico N° 04 – Modificación N° 01 correspondiente a la cuarta habilitación de la obra: "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", proyecto CUI N° 2402381, por el importe de S/ 2,975,811.00;

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES V° B° Ing. Rubén Cangana Gutiérrez JEFE

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 385-2025-DIGA-UNSCH**, de fecha 14 de julio de 2025, se aprueba el Cronograma de Ejecución – Etapa II de la obra: "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", proyecto CUI N° 2402381;

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 479-2025-DIGA-UNSCH**, de fecha 14 de julio de 2025, se aprueba el Cronograma de Ejecución valorizado, Cronograma de utilización de mano de obra calificada y no calificada, Cronograma de adquisición de materiales o insumos y Cronograma de utilización de equipos, maquinaria y Subcontratos, actualizados a inicio de ejecución Adicional N° 02 de la obra: "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", proyecto CUI N° 2402381;

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 548-2025-DIGA-UNSCH**, de fecha 31 de julio de 2025, se aprueba la modificación del Presupuesto Analítico N° 04 correspondiente a la cuarta habilitación de la obra: "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", proyecto CUI N° 2402381, actualizado al importe de S/ 173,123.59;

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 424-2026-UNSCH-DIGA

Ayacucho, 24 de noviembre de 2026

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 551-2025-DIGA-UNSCH**, de fecha 31 de julio de 2025, se aprueba el **expediente técnico correspondiente al adicional de obra Nº 03** y su deductivo vinculante Nº 02 del proyecto CUI N° 2402381: "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", por un monto de S/ 173,123.59;

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 582-2025-DIGA-UNSCH**, de fecha 20 de agosto de 2025, se aprueba el Cronograma de Avance de Obra Valorizado correspondiente al adicional de Obra N° 03 y su respectivo deductivo vinculante N° 02 de la obra: "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", proyecto CUI N° 2402381, con un plazo de ejecución de 100 días calendario;

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN V° B° CPC. Cesar V. Ochatoma Paravicino DIRECTOR UNSCH

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 587-2025-UNSCH-DIGA**, de fecha 22 de agosto de 2025, se aprueba el Presupuesto Analítico N° 01 del Adicional de Obra N° 03 y del Deductivo Vinculante N° 02 de la obra: "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", proyecto CUI N° 2402381, por el importe de S/ 173,123.59;

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 591-2025-UNSCH-DIGA**, de fecha 26 de agosto de 2025, se aprueba el Presupuesto Analítico N° 04 – Modificación N° 03 de la obra: "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", proyecto CUI N° 2402381, correspondiente a la cuarta habilitación, por el importe de S/ 2,802,687.41;

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES V° B° Ing. Rubén Cangana Gutierrez JEFE

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 631-2025-UNSCH-DIGA**, de fecha 13 de setiembre de 2025, se aprueba la Modificación N° 01 del Prepuesto Analítico N° 01 del Adicional de Obra N° 03 con Deductivo Vinculante N° 02 de la obra: "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", proyecto CUI N° 2402381, por el importe de S/ 104,420.59;

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 709-2025-UNSCH-DIGA**, de fecha 30 de octubre de 2025, se aprueba el Presupuesto Analítico N° 05 correspondiente a la quinta habilitación de la obra: "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", proyecto CUI N° 2402381, por el importe de S/ 800,000.00;

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 747-2025-UNSCH-DIGA**, de fecha 19 de noviembre de 2025, se aprueba la modificación N° 05 del Presupuesto Analítico N° 03 del Proyecto CUI N° 2402381;

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 811-2025-UNSCH-DIGA**, de fecha 18 de diciembre de 2025, se aprueba **la adicional de obra Nº 04** con deductivo vinculante Nº 03 del Proyecto CUI N° 2402381;

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Dirección General de Administración

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 424-2026-UNSCH-DIGA

Ayacucho, 24 de noviembre de 2026

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 863-2025-UNSCH-DIGA**, de fecha 31 de diciembre de 2025, se aprueba el **expediente técnico de la prestación adicional de obra Nº 05** con deductivo vinculante Nº 04 y mayores metrados Nº 01 del Proyecto CUI N° 2402381;

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 864-2025-UNSCH-DIGA**, de fecha 31 de diciembre de 2025, se aprueba el **expediente técnico de la prestación adicional de obra Nº 06** con deductivo vinculante Nº 05 y mayores metrados Nº 02 del Proyecto CUI N° 2402381;

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 035-2026-UNSCH-DIGA**, de fecha 23 de febrero de 2026, se aprueba el Cuadro de Presupuesto Analítico N° 01 – 2026 del Proyecto CUI N° 2402381;

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 061-2026-UNSCH-DIGA**, de fecha 20 de marzo de 2026, se aprueba la Modificación Nº 01 del Cuadro de Presupuesto Analítico N° 01 – 2026 del Proyecto CUI N° 2402381;

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 127-2026-UNSCH-DIGA**, de fecha 05 de marzo de 2026, se aprueba la **Modificación Nº 02** del **Cuadro de Presupuesto Analítico N° 01 – 2026** del Proyecto CUI N° 2402381;

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 173-2026-UNSCH-DIGA**, de fecha 20 de julio de 2026, se aprueba la Modificación Nº 03 del Cuadro de Presupuesto Analítico N° 01 – 2026 del Proyecto CUI N° 2402381, por el monto S/ 4,705,697.00;

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 257-2026-UNSCH-DIGA**, de fecha 28 de agosto de 2026, se aprueba el Expediente Técnico de la Modificación Significativa – Adicional de Obra N° 07 por partidas nuevas y Deductivo Vinculante N° 06 del Proyecto CUI N° 2402381, por el monto S/ 1,273,572.13;

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 363-2026-UNSCH-DIGA**, de fecha 22 de octubre de 2026, se aprobó la modificación significativa por actualización de costos y adecuación de partidas del adicional de obra N° 07, el deductivo vinculante N° 06 y la modificación de su presupuesto analítico por el monto S/ 1,273,572.13;

Que, mediante **Resolución Directoral Nº 412-2026-UNSCH-DIGA**, de fecha 13 de noviembre de 2026, se aprobó la **Modificación N° 02** del Presupuesto Analítico del Adicional de Obra Nº 07 "sin incremento presupuestal" del proyecto CUI N° 2402381, por el mismo importe de S/ 1,273,572.13;

Sobre la solicitud de aprobación de la Modificación N° 03 del Presupuesto Analítico del Adicional de Obra Nº 07 – 2026 "sin incremento presupuestal" del proyecto CUI N° 2402381:

Que, mediante **Memorando N° 2999-2026-UNSCH-OPP** de fecha 10 de noviembre de 2026, con registro de **trámite SIIGE Nº 26177664** el jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica la aplicación de específica de gasto 2.6.81.42 para la adquisición de bienes de **gastos generales** en proyectos

Ayacucho, 24 de noviembre de 2026

por administración directa; a consecuencia de la inactivación en el SIGA de la específica de gasto **2.6.22.24** Costo de construcción por administración directa – bienes;

Que, mediante **Carta N° 0194-2026-UNSCH-UEI/WSTQ-EPI-IV** de fecha 20 de noviembre de 2026, el especialista de proyectos de inversión IV de la Unidad Ejecutora de Inversiones, emite OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE, para la aprobación de la Modificación N° 03 del Presupuesto Analítico del Adicional de Obra Nº 07 – 2026, por la fuente de Recursos Determinados, por el monto de S/ 1,273,572.13;

Obra N.° 07 – Modificación N.° 03

Específica de gasto	Denominación	Costo directo S/	Gastos generales S/	Gastos de supervisión S/	Total S/
2.6.2.2.2.3	Personal	602,910.13	250,785.00	64,665.00	918,360.13
2.6.2.2.2.4	Bienes	272,985.00	0.00	0.00	272,985.00
2.6.2.2.2.5	Servicios	52,863.00	0.00	0.00	52,863.00
2.6.8.1.4.2	Gasto por la compra de bienes	5,200.00	20,254.00	3,910.00	29,364.00
Total		**933,958.13**	**271,039.00**	**68,575.00**	**1,273,572.13**

Fuente: Resumen del desagregado del Presupuesto Analítico Adicional de Obra N.° 07 – Modificación N.° 03, adjunto al Informe N.° 186-2026-UNSCH-UEI/AQH-SO.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN V° B° CPC. Cesar V. Ochatoma Paravicino DIRECTOR UNSCH

Que, mediante **Informe Nº 2957-2026-UNSCH-UEI/RCG-J** de fecha 24 de noviembre de 2026, el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, **SOLICITA** la aprobación a la Modificación N° 03 del Presupuesto Analítico del Adicional de Obra Nº 07 – 2026 del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho" con CUI Nº 2402381;

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES V° B° Ing. Rubén Cangana Gutierrez JEFE

Que, en virtud de las opiniones técnicas emitidas por la Unidad Ejecutora de Inversiones, el especialista en proyectos de inversión, el supervisor y residente de obra; y en mérito al principio de confianza, principio de presunción de veracidad y al principio de buena fe procedimental, corresponde emitir el respectivo acto resolutivo mediante el cual se apruebe el requerimiento formulado por el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones;

De conformidad la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa"; Ley 27444, Ley de Procedimiento de Administración General; y en uso de las atribuciones conferidas mediante Resolución Rectoral Nº 023-2026-UNSCH-R y la Resolución de Consejo Universitario N° 750-2026-UNSCH-CU;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. — APROBAR, la Modificación N° 03 del Presupuesto Analítico del Adicional de Obra Nº 07 "**sin incremento presupuestal**" del proyecto CUI N° 2402381 "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", por el mismo importe de S/ 1,273,572.13 (Un millón doscientos setenta y tres mil quinientos setenta y dos con 13/100 soles); cuyos anexos forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°. — ENCARGAR, a la Unidad de Abastecimiento y Unidad Ejecutora de Inversiones, que adopten las acciones pertinentes en el marco de sus competencias a consecuencia del presente acto

Ayacucho, 24 de noviembre de 2026

resolutivo, conforme a las disposiciones legales vigentes y la competencia funcional y administrativa que les asiste.

ARTÍCULO 3°. — DISPONER, que la Oficina de Tecnologías de la Información efectúe la publicación de la presente Resolución en el portal web institucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
V° B°
Ing. Rubén Cangana Gutierrez
JEFE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CPC. Cesar Valerio Ochatoma Paravicino
ADMINISTRADOR

Distribución:
Rectorado
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Presupuesto
Unidad Ejecutora de Inversiones
Unidad de Abastecimiento
Unidad de Contabilidad
Unidad de Recursos Humanos
Oficina de Tecnologías de la Información (**OTI**)
Archivo
CVOP/rmm
REG: 26177664 - 26172120

RESUMEN DEL DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO ADICIONAL DE OBRA Nº07 - MODIFICACION N°03 - RECURSOS DETERMINADOS					
ADICIONAL DE OBRA Nº07: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL E INVESTIGACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL ECOSISTEMA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO"					
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCION DE ESPECIFICA DE GASTOS	RESUMEN			
		COSTO DIRECTO S/.	GASTOS GENERALES S/.	GASTOS DE SUPERVISIÓN S/.	PIM 2026 S/.
2.6. 2 2. 2 3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	602,910.13	250,785.00	64,665.00	918,360.13
2.6. 2 2. 2 4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	272,985.00	0.00	0.00	272,985.00
2.6. 2 2. 2 5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	52,863.00	0.00	0.00	52,863.00
2.6. 8 1. 4 2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	5,200.00	20,254.00	3,910.00	29,364.00
	PRESUPUESTO TOTAL S/.	933,958.13	271,039.00	68,575.00	1,273,572.13

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Ing. VICTOR AUGUSTO DE LA CRUZ CUETO
RESIDENTE DE OBRA
Reg. CIP N° 76572

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Ing. ABDEL QUISPE HUAMAN
SUPERVISOR DE OBRA
Reg. CIP N° 54081

ANEXO N°01

PRESUPUESTO ANALITICO ADICIONAL DE OBRA N°07 - MODIFICACION N°03

PROYECTO	: ADICIONAL DE OBRA N°07: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL E INVESTIGACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL ECOSISTEMA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO"
ENTIDAD	: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
DEPARTAMENTO	: AYACUCHO
PROVINCIA	: HUAMANGA
FUENTE DE FFTO	: RECURSOS DETERMINADOS

ITEM	ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANALITICO					
				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	SUB TOTAL
2.6. 2 2. 2 3		**COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL**				**602,910.13**	**250,785.00**	**64,665.00**	**S/. 918,360.13**
PERSONAL OBRERO									
	2.6. 2 2. 2 3	OPERARIO	hh	6,000.00	28.94	173,640.00			553,128.56
		OFICIAL	hh	4,400.00	22.66	99,704.00			
		PEON	hh	13,641.37	20.51	279,784.56			
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE RESIDENCIA									
	2.6. 2 2. 2 3	RESIDENTE DE OBRA	mes	3.00	8,500.00		25,500.00		226,500.00
		INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA	mes	3.00	6,000.00		18,000.00		
		ADMINISTRADOR DE OBRA	mes	3.00	6,000.00		18,000.00		
		ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	mes	3.00	6,000.00		18,000.00		
		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	mes	3.00	6,000.00		18,000.00		
		ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	mes	3.00	6,000.00		18,000.00		
		ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	mes	3.00	6,000.00		18,000.00		
		ESPECIALISTA EN CALIDAD	mes	3.00	6,000.00		18,000.00		
		ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES	mes	3.00	6,000.00		18,000.00		
		ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	mes	3.00	6,000.00		18,000.00		
		ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	3.00	3,000.00		9,000.00		
		GUARDIAN DE DIA	mes	3.00	3,000.00		9,000.00		
		GUARDIAN DE NOCHE	mes	3.00	3,000.00		9,000.00		
		ALMACENERO DE OBRA	mes	3.00	4,000.00		12,000.00		
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE SUPERVISION									
	2.6. 2 2. 2 3	SUPERVISOR DE OBRA	mes	3.00	8,500.00			25,500.00	58,500.00
		ASISTENTE DE SUPERVISION	mes	3.00	6,000.00			18,000.00	
		RESPONSABLE DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y METRADOS	mes	3.00	5,000.00			15,000.00	
APORTES ESSALUD 9%									
	2.6. 2 2. 2 3	PAGO A ESSALUD COSTO DIRECTO (9%)	glb	1.00	49,781.57	49,781.57			49,781.57
		PAGO A ESSALUD RESIDENCIA (9%)	glb	1.00	20,385.00		20,385.00		20,385.00
		PAGO A ESSALUD SUPERVISION (9%)	glb	1.00	5,265.00			5,265.00	5,265.00
GRATIFICACION - DICIEMBRE 2026									
	2.6. 2 2. 2 3	PAGO GRATIFICACION PERSONAL TECNICO 276 - DICIEMBRE - RESIDENCIA	glb	1.00	3,900.00		3,900.00		4,800.00
		PAGO GRATIFICACION PERSONAL TECNICO 276 - DICIEMBRE - SUPERVISION	glb	1.00	900.00			900.00	
2.6. 2 2. 2 4		**COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES**				**272,985.00**	**0.00**	**0.00**	**S/. 272,985.00**
ALAMBRES									
	2.6. 2 2. 2 4	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°08	kg	1,500.00	6.50	9,750.00			9,750.00
ACEROS									
	2.6. 2 2. 2 4	VARILLA DE ACERO CORRUGADO DE 6mm X 9m GRADO 60 FY 4200KG/CM2	und	300.00	10.00	3,000.00			42,800.00
		VARILLA DE ACERO CORRUGADO DE 1/2" X 9m GRADO 60 FY 4200 KG/CM2	und	350.00	41.80	14,630.00			
		VARILLA DE ACERO CORRUGADO DE 5/8" X 9m GRADO 60 FY 4200 KG/CM2	und	300.00	69.90	20,970.00			

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Ing. VICTOR AUGUSTO DE LA CRUZ CUETO
RESIDENTE DE OBRA
Reg. CIP N° 76572

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Ing. ABDEL QUISPE HUAMAN
SUPERVISOR DE OBRA
Reg. CIP N° 540 61

ÍTEM	ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANALITICO					
				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	SUB TOTAL
		VARILLA DE ACERO CORRUGADO DE 3/4" X 9m GRADO 60 FY 4200 KG/CM2	und	50.00	84.00	4,200.00			
LADRILLOS									
2.6. 2 2. 2 4		**LADRILLO KING KONG 9 cm X 13 cm X 24 cm**	**und**	**5,000.00**	**2.40**	**12,000.00**			12,000.00
MATERIAL GRANULAR Y HORMIGON									
2.6. 2 2. 2 4		**AFIRMADO**	**m³**	**60.00**	**65.00**	**3,900.00**			**7,500.00**
		HORMIGON	**m³**	**60.00**	**60.00**	**3,600.00**			
AGREGADOS									
2.6. 2 2. 2 4		**ARENA GRUESA**	**m³**	**120.00**	**83.00**	**9,960.00**			**14,760.00**
		PIEDRA CHANCADA DE 1/2 in	**m³**	**60.00**	**80.00**	**4,800.00**			
MADERAS									
2.6. 2 2. 2 4		MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 25.40 mm X 203.20 mm X 3.05 m	und	120.00	63.30	7,596.00			21,843.00
		MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 76.20 mm X 3.05 m	und	100.00	47.50	4,750.00			
		MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 101.60 mm X 3.05 m	und	100.00	63.30	6,330.00			
		MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 50.80 mm X 3.04 m	und	100.00	31.67	3,167.00			
TRIPLAY									
2.6. 2 2. 2 4		**TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 18 mm X 1.22 m X 2.44 m**	**und**	**50.00**	**119.88**	**5,993.81**			**5,993.81**
INSUMOS PARA PINTURA									
2.6. 2 2. 2 4		LIJA PARA PULIR AL AGUA Nº 100	und	100.00	3.00	300.00			6,145.00
		LIJA PARA PULIR AL AGUA Nº 240	und	100.00	3.00	300.00			
		LIJA PARA PULIR AL AGUA Nº 220	und	180.00	3.00	540.00			
		LIJA PARA PULIR AL AGUA Nº 40	und	180.00	3.00	540.00			
		BROCHA DE 2"	und	11.00	15.00	165.00			
		BROCHA DE 3"	und	20.00	30.00	600.00			
		BROCHA DE 4"	und	10.00	50.00	500.00			
		BROCHA DE 6"	und	10.00	85.00	850.00			
		RODILLO ANTIGOTA DE 9 "	und	16.00	20.00	320.00			
		LIJA CIRCULAR PARA PULIR FIERRO Nº60 X 4"	und	17.00	10.00	170.00			
		LIJA CIRCULAR PARA PULIR FIERRO Nº60 X 7"	und	17.00	10.00	170.00			
		PIEDRA DE ESMERIL CIRCULAR DE CARBURO DE SILICIO PARA DESBASTE 4" GRANO 24	und	5.00	50.00	250.00			
		PIEDRA DE ESMERIL CIRCULAR DE CARBURO DE SILICIO PARA DESBASTE 4" GRANO 60	und	5.00	50.00	250.00			
		PIEDRA DE ESMERIL CIRCULAR DE CARBURO DE SILICIO PARA DESBASTE 4" GRANO 80	und	5.00	50.00	250.00			
		PIEDRA DE ESMERIL CIRCULAR DE CARBURO DE SILICIO PARA DESBASTE 4" GRANO 120	und	5.00	50.00	250.00			
		MOTA FELPA PULIDORA DE 9"	und	3.00	180.00	540.00			
		PASTA ABRASIVA PARA PULIR METAL X 1KG	und	3.00	50.00	150.00			
INSUMOS PARA COLOCACIÓN DE PISOS									
2.6. 2 2. 2 4		PERFIL ALUMINIO 12 MM x 2.40 M	und	50.00	45.00	2,250.00			9,250.00
		PLATINA DE ALUMINIO 4.75MM X 27MM X 5.98M	und	140.00	50.00	7,000.00			
PISO TERRAZO LAVADO									
2.6. 2 2. 2 4		PIEDRA GRANALLA N°23 COLOR NEGRO X 25 KG	und	15.00	190.00	2,850.00			41,500.00
		PIEDRA GRANALLA N°23 COLOR BLANCO X 25 KG	und	120.00	190.00	22,800.00			
		MARMOLINA N°18 COLORES CLAROS Y/O NEUTROS Y/O SIMILARES X 25KG	und	41.00	65.00	2,665.00			
		OCRE COLORES CLAROS Y/O NEUTROS Y/O SIMILARES X 1KG	und	80.00	6.00	480.00			
		CEMENTO BLANCO X 25 KG	und	55.00	79.00	4,345.00			
		PIEDRA GRANALLA N°01 COLOR NEGRO X 25 KG	und	4.00	190.00	760.00			
		PIEDRA GRANALLA N°01 COLOR BLANCO X 25 KG	und	40.00	190.00	7,600.00			
ADITIVOS									

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

Ing. VICTOR AUGUSTO DE LA CRUZ CUETO
RESIDENTE DE OBRA
Reg. CIP N° 76572

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

Ing. ABDEL QUISPE HUAMAN
SUPERVISOR DE OBRA
Reg. CIP Nº 54061

ITEM	ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANALITICO					
				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	SUB TOTAL
	2.6. 2 2. 2 4	SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS A BASE DE POLIURETANO X 600 ML	und	510.00	50.00	25,500.00			32,849.00
		ESPUMA DE POLIETILENO PARA JUNTA DE 1 1/4"	m	795.00	4.00	3,180.00			
		ESPUMA DE POLIETILENO PARA JUNTA DE 1/4"	m	800.00	0.40	320.00			
		SELLADOR IMPERMEABLE	gal	7.00	180.00	1,260.00			
		SELLADORA TIPO CERA PARA TERRAZO	gal	10.00	130.00	1,300.00			
		RESINA EPOXICA	**und**	**3.00**	**113.00**	**339.00**			
		MORTERO DE REPARACION	**und**	**10.00**	**95.00**	**950.00**			
HERRAMIENTAS MANUALES									
	2.6. 2 2. 2 4	**REGLA DE ALUMINIO**	**und**	**4.00**	**200.00**	**800.00**			**6,062.50**
		BROCA PARA MADERA 1/2 in	**und**	**30.00**	**15.00**	**450.00**			
		PLASTICO DOBLE ANCHO 6 µm X 2.00 m X 100 m COLOR AZUL	**und**	**3.00**	**650.00**	**1,950.00**			
		HOJA DE SIERRA 12in	**und**	**25.00**	**6.50**	**162.50**			
		TELA YUTE X 1 m DE ANCHO	**und**	**200.00**	**6.50**	**1,300.00**			
		MANTA ARPILLERA DE POLIPROPILENO 3.00 m DE ANCHO	**und**	**2.00**	**700.00**	**1,400.00**			
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBREROS									
	2.6. 2 2. 2 4	**ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX**	**par**	**50.00**	**78.00**	**3,900.00**			**9,617.50**
		CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA	**und**	**50.00**	**20.00**	**1,000.00**			
		BARBIQUEJO ELASTICO CON MENTONERA PARA CASCO	**und**	**50.00**	**3.15**	**157.50**			
		CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA UNISEX	**und**	**30.00**	**26.00**	**780.00**			
		GUANTE DE POLIALGODON CON REFUERZO DE LATEX EN LA PALMA	**par**	**100.00**	**7.20**	**720.00**			
		PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	**und**	**50.00**	**25.20**	**1,260.00**			
		RESPIRADOR PROTECTOR DE MEDIA CARA DE SILICONA	**und**	**30.00**	**60.00**	**1,800.00**			
INSUMOS PARA SANITARIAS									
	2.6. 2 2. 2 4	URINARIO LOZA	und	7.00	295.00	2,065.00			7,065.00
		TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAP 4 in X 3 m	und	30.00	50.00	1,500.00			
		DESAGUE PARA LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE	und	39.00	75.00	2,925.00			
		RIEL DE ACERO GALVANIZADO TIPO UNISTRUT DE 2mmX40mmX40mmX3m	und	4.00	55.00	220.00			
		VARILLA DE FIERRO GALVANIZADO ROSCADA 3/8"X3m	und	4.00	30.00	120.00			
		TACO DE EXPANSION DE ACERO 3/8"	und	20.00	0.50	10.00			
		TUERCA DE ACERO HEXAGONAL 3/8"	und	50.00	0.50	25.00			
		ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO TIPO UNISTRUT 4"	und	20.00	10.00	200.00			
TUBERÍAS PVC PARA INSTALACIONES SANITARIAS									
	2.6. 2 2. 2 4	TUBO DE PVC SAP CLASE 10 1 in X 5 m CON ROSCA	und	36.00	50.00	1,800.00			
		TUBO DE PVC SAP CLASE 10 3/4 in X 5 m CON ROSCA	und	20.00	33.00	660.00			
TUBERÍAS PVC PARA INSTALACIONES SANITARIAS									
	2.6. 2 2. 2 4	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 2 1/2 in CLASE 10	und	12.00	35.00	420.00			3,219.00
		TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 in CLASE 10	und	12.00	7.00	84.00			
		TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3/4 in CLASE 10	und	5.00	4.50	22.50			
		CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 1/2 in X 90° CLASE 10	und	8.00	28.00	224.00			
		CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 in X 90° CLASE 10	und	7.00	6.00	42.00			
		CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 3/4 in X 90° CLASE 10	und	15.00	3.00	45.00			
		CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 1/2 in X 45° CLASE 10	und	2.00	8.00	16.00			
		CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 in X 45° CLASE 10	und	2.00	5.00	10.00			
		REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 4 in X 2 1/2 in	und	2.00	13.00	26.00			
		REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 1/2 in X 1 in	und	8.00	8.00	64.00			
		REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 1/2 in X 3/4 in	und	7.00	6.50	45.50			

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Ing. VICTOR AUGUSTO DE LA CRUZ CUETO
RESIDENTE DE OBRA
Reg. CIP N° 76572

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Ing. ABDEL QUISPE HUAMAN
SUPERVISOR DE OBRA
Reg. CIP N° 54061

ITEM	ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANALITICO					
				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	SUB TOTAL
		REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 in X 3/4 in	und	15.00	3.00	45.00			
		VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2 1/2 in	und	3.00	325.00	975.00			
		VALVULA CHECK DE BRONCE 2 1/2 in	und	3.00	250.00	750.00			
		UNION CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 2 1/2 in	und	9.00	25.00	225.00			
		NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 2 1/2 in X 3 in	und	9.00	10.00	90.00			
		ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 2 1/2 in	und	9.00	15.00	135.00			
TUBERÍAS PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES									
2.6. 2 2. 2 4		TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 3/4 in X 3 m	und	550.00	11.00	6,050.00			14,950.00
		TUBERIA PVC SAP P/INST. COMUNICACIONES. 1"-25mm x 3m	und	250.00	14.00	3,500.00			
		TUBERIA PVC SAP P/INST. COMUNICACIONES. 2"-50mm x 3m	und	300.00	18.00	5,400.00			
TUBERÍAS CONDUIT PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES									
2.6. 2 2. 2 4		**TUBO DE ACERO GALVANIZADO CONDUIT FLEXIBLE CORRUGADO 3/4 in**	**m**	**125.00**	**11.70**	**1,462.50**			**6,371.30**
		TUBERIA CONDUIT (EMT) 20mm x 3m	**und**	**236.00**	**20.80**	**4,908.80**			
ACCESORIOS ELÉCTRICOS									
2.6. 2 2. 2 4		CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 20 mm	und	100.00	2.40	240.00			3,413.80
		CONECTOR DE PVC SAP DE 20 mm	und	100.00	1.02	102.00			
		UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 20 mm	und	100.00	1.63	163.00			
		CAJA DE FIERRO GALVANIZADO CUADRADA PESADA 50 mm X 100 mm X 100 mm	und	30.00	3.16	94.80			
		CAJA FIERRO GALVANIZADO OCTOGONAL DE 4 in X 4 in X 2 in	und	30.00	3.47	104.10			
		CAJADE DE FIERRO GALVANIZADO RECTANGULAR 50mm x 55mm x 100mm	und	20.00	3.47	69.40			
		CAJA DE FIERRO GALVANIZADO CUADRADA PESADA DE 150 mm X 150 mm X 100 mm	und	15.00	11.16	167.40			
		CURVA A PRESION DE ACERO GALVANIZADO TIPO EMT 90° 3/4 in	und	50.00	2.40	120.00			
		CONECTOR DE ACERO CONDUIT TIPO EMT 3/4 in	und	30.00	0.86	25.80			
		UNION PARA SOLDAR DE ACERO GALVANIZADO CONDUIT 20 mm	und	30.00	0.51	15.30			
		ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 20 mm DE 2 OREJAS	und	100.00	5.00	500.00			
		ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 3/4 in	und	100.00	2.00	200.00			
		TARUGO DE NAILON 6 mm X 40 mm	und	200.00	0.80	160.00			
		TORNILLO DE FIERRO TIPO STOVE BOLT 5/32 in X 1 in	und	100.00	0.12	12.00			
		TORNILLO DE FIERRO AUTORROSCANTE DE 4 mm X 40 mm	und	200.00	1.00	200.00			
		CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO	und	20.00	8.00	160.00			
		CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 3/4 in X 20 m	und	20.00	42.00	840.00			
		CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m COLOR AZUL	und	30.00	8.00	240.00			
HERRAMIENTAS PARA INSTALACIONES DE COMUNICACIONES									
2.6. 2 2. 2 4		JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE RED X 5 PIEZAS	und	2.00	320.00	640.00			1,356.00
		CABLE VULCANIZADO N°12 X 100m	und	1.00	300.00	300.00			
		TOMACORRIENTE AEREO HEMBRA TRIFASICO DE PUNTA REDONDA	und	4.00	15.00	60.00			
		WINCHA PASACABLE DE METAL 30 M	und	2.00	60.00	120.00			
		TAPA DE ACERO GALVANIZADO (GANG) 10 CM X 10 CM	und	8.00	9.00	72.00			
		CAJA DE PASO DE PVC DE 7CMX10CMX10CM	und	8.00	8.00	64.00			
		WINCHA PASACABLE DE ACERO 2mmX25 M	und	2.00	50.00	100.00			
OTROS IMPREVISTOS									
2.6. 2 2. 2 4		OTROS IMPREVISTOS	glb	1.00	14,079.00	14,079.00			14,079.00
2.6. 2 2. 2 5 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS						**52,863.00**	**0.00**	**0.00**	**S/. 52,863.00**
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA									
2.6. 2 2. 2 5		**SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA (MAQUINA SECA - INC OPERADOR)**	**hm**	**120.00**	**130.00**	**15,600.00**			**15,600.00**
		SERVICIO DE CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	**m3**	**1,500.00**	**18.50**	**27,750.00**			**27,750.00**

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Ing. VICTOR AUGUSTO DE LA CRUZ CUETO
RESIDENTE DE OBRA
Reg. CIP N° 76572

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Ing. ABDEL QUISPE HUAMAN
SUPERVISOR DE OBRA
Reg. CIP N° 54061

ÍTEM	ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANALITICO					
				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	SUB TOTAL
OTROS IMPREVISTOS									
	2.6. 2 2. 2 5	OTROS IMPREVISTOS	glb	1.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PERSIANADAS VERTICALES DE PVC DE 13cm ANCHO/RIELES ALTURA 3m									
	2.6. 2 2. 2 5	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PERSIANADAS VERTICALES DE PVC DE 13cm ANCHO/RIELES ALTURA 3m	m	30.05	250.00	7,512.50			7,512.50
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						**5,200.00**	**20,254.00**	**3,910.00**	**S/. 29,364.00**
TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE RESIDENCIA									
	2.6. 8 1. 4 2	TONER DE IMPRESION PARA LEXMARK COD. REF. 77L4HK0 NEGRO	und	2.00	1,395.00		2,790.00		18,684.00
		TONER DE IMPRESION PARA LEXMARK COD. REF. 77L4HM0 MAGENTA	und	2.00	2,199.00		4,398.00		
		TONER DE IMPRESION PARA LEXMARK COD. REF. 77L4HY0 AMARILLO	und	2.00	2,199.00		4,398.00		
		TONER DE IMPRESION PARA LEXMARK COD. REF. 77L4HC0 CIAN	und	2.00	2,199.00		4,398.00		
		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11B120-AL NEGRO	und	4.00	270.00		1,080.00		
		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A320-AL MAGENTA	und	2.00	270.00		540.00		
		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A420-AL AMARILLO	und	2.00	270.00		540.00		
		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A220-AL CIAN	und	2.00	270.00		540.00		
COMBUSTIBLE									
	2.6. 8 1. 4 2	DIESEL B5 S50	gln	200.00	26.00	5,200.00			5,200.00
UTILES DE ESCRITORIO - RESIDENCIA									
	2.6. 8 1. 4 2	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.3 cm X 4.5 cm APROX. X 100 HOJAS	und	20.00	5.00		100.00		1,570.00
		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	empX500	100.00	11.00		1,100.00		
		CINTA CORRECTORA 5mmX10m	und	50.00	6.00		300.00		
		BLINDER CLIPS X 12UND	und	10.00	7.00		70.00		
UTILES DE ESCRITORIO - SUPERVISIÓN									
	2.6. 8 1. 4 2	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	empX500	60.00	11.00			660.00	3,910.00
		CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	und	50.00	6.00			300.00	
		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	und	4.00	55.00			220.00	
		ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	und	50.00	6.00			300.00	
		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11B120-AL NEGRO	und	3.00	270.00			810.00	
		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A320-AL MAGENTA	und	2.00	270.00			540.00	
		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A420-AL AMARILLO	und	2.00	270.00			540.00	
		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A220-AL CIAN	und	2.00	270.00			540.00	
PRESUPUESTO TOTAL									**S/. 1,273,572.13**

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Ing. VICTOR AUGUSTO DE LA CRUZ CUETO
RESIDENTE DE OBRA
Reg. CIP N° 76572

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Ing. ABDEL QUISPE HUAMAN
SUPERVISOR DE OBRA
Reg. CIP N° 54061